

東海発電所廃止措置工程表

(平成23年3月31日現在)

平成10年度(1998)	平成11年度(1999)	平成12年度(2000)	平成13年度(2001)	平成14年度(2002)	平成15年度(2003)	平成16年度(2004)	平成17年度(2005)	平成18年度(2006)	平成19年度(2007)	平成20年度(2008)	平成21年度(2009)	平成22年度(2010)	平成23年度(2011)	平成24年度(2012)	平成25年度(2013)	平成26年度(2014)	平成27年度(2015)	平成28年度(2016)	平成29年度(2017)	平成30年度(2018)	平成31年度(2019)	平成32年度(2020)
(原子炉内燃料取出)			▽解体工事着手(平成13年12月4日)																			
燃料搬出													原子炉領域安全貯蔵									
																原子炉領域解体撤去						
																炉内挿入物取出撤去工事						
																原子炉本体等解体撤去工事						
																生体遮へい体解体撤去工事						
原子炉領域以外の撤去																						
使用済燃料冷却池洗浄・排水工事																						
準備工事																						
タービン建屋領域機器撤去工事																						
原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事																						
										燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事												
										燃料取替機等解体撤去工事												
										熱交換器等解体撤去工事												
														解体撤去物等搬出準備工事								
																原子炉領域解体準備工事						
																原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事						
																各建屋附帯設備等解体撤去工事						
建屋等解体撤去																						
																原子炉建屋換気設備解体撤去工事						
																放射性廃棄物処理設備等解体撤去工事						
																管理区域解除工事						
																建屋解体撤去工事※						
放射性廃棄物の処理処分																						

実績 ← | → 計画

凡例 : 廃止措置工程
 : 参考工程 (廃止措置工事の目安工程)

※ 汚染のない建屋 (非管理区域の建屋及び管理区域解除後の建屋) の解体工程を示す。